



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการในรอบ ๖ เดือน ที่ผ่านมา โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอขอบคุณผู้บริหารทุกสำนัก/กอง ที่ให้ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

ผู้จัดทำ

เมษายน ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ สารสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเคียน	๑-๒
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)	๓-๔
ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)	๕-๒๐
ส่วนที่ ๔ วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)	๒๑

ส่วนที่ ๑

สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

๑. วิสัยทัศน์ (Vision)

“คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สาธารณูปโภคพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

๒. เป้าประสงค์ (Goal)

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลทุกระดับอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
๓. ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน
๔. มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และสำหรับการทำการเกษตร ป้องกันปัญหาน้ำท่วม การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
๕. พัฒนาการบริหารงานให้มีศักยภาพและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
๖. สนับสนุนระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓. พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๔. การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบและการติดตามประเมินผล
๖. ส่งเสริมให้ประชากรมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน (Strategic)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมือง การปกครอง

๕. แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาภาคการเกษตร ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาสังคม สนับสนุนสวัสดิการและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
- แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขในตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บูรณะและบำรุงรักษาวัด มัสยิดและโบสถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ จัดให้มีการติดตั้งและขยายเขตโทรศัพท์

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สนับสนุนให้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคาร/บ่อดักไขมัน/ผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสภาพแวดล้อมและจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมือง การปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียดของแผนประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
 - ๑.๑ แผนงานการศึกษา
 - ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข
 - ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๑.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - ๑.๖ แผนงานการเกษตร
 - ๑.๗ แผนงานงบกลาง
๒. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๔.๒ แผนงานการเกษตร
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการองค์กร การเมืองการปกครอง
 - ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - ๕.๓ แผนงานสาธารณสุข
 - ๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๕๐	๒๖,๗๐๙,๖๓๕
๒. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๙	๑,๓๖๘,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๐	๙,๐๔๐,๒๔๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๖๕,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมือง การปกครอง	๒๖	๓,๘๘๕,๐๐๐
รวมโครงการ	๑๓๘	๔๑,๐๖๗,๘๗๕
๖. ครุภัณฑ์	๒๔	๕,๕๑๕,๕๐๐
รวมครุภัณฑ์	๒๔	๕,๕๑๕,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๖๒	๔๖,๕๘๓,๓๗๕

ส่วนที่ ๓

ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน							
		ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	ยกเลิกโครงการ	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๕๐	๑	๒.๐๐	๑๖	๓๒.๐๐	๓๒	๖๔.๐๐	๑	๒.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๙	๓	๑๕.๗๙	๑	๕.๒๖	๑๕	๗๘.๙๕	๐	๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๐	๗	๑๗.๕๐	๑๕	๓๗.๕๐	๑๘	๔๕.๐๐	๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๐	๐.๐๐	๑	๓๓.๓๔	๑	๓๓.๓๓	๑	๓๓.๓๓
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมือง การปกครอง	๒๖	๔	๑๕.๓๘	๙	๓๔.๖๒	๑๑	๔๒.๓๑	๒	๗.๖๙
รวมโครงการ	๑๓๘	๑๕	๑๐.๘๗	๔๒	๓๐.๔๓	๗๗	๕๕.๘๐	๔	๒.๙๐
๖. ครุภัณฑ์	๒๔	๒	๘.๓๓	๑๑	๔๕.๘๓	๗	๒๙.๑๗	๔	๑๖.๖๗
รวมครุภัณฑ์	๒๔	๒	๘.๓๓	๑๑	๔๕.๘๓	๗	๒๙.๑๗	๔	๑๖.๖๗
รวมทั้งสิ้น	๑๖๒	๑๗	๑๐.๔๙	๕๓	๓๒.๗๒	๘๔	๕๑.๘๕	๘	๔.๙๔

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒	โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์	๕,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๓	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขับร้องนาซิด แบบดั้งเดิม)	๑๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง) ของศูนย์อบรมเด็ก ก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะหีฮีดิน	๖๓๑,๒๐๐		✓			๓๑๕,๖๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เงินประกัน สังคมของพนักงานจ้าง) ของศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด มูวะหีฮีดิน	๓๖,๓๖๐		✓			๑๘,๑๘๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เงินเพิ่มค่าครอง ชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง) ของ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำ มัสยิดมูวะหีฮีดิน	๙๖,๐๐๐		✓			๔๘,๐๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๑,๐๗๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๔,๗๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเคียน	๑๒๒,๔๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	๙,๘๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๙,๘๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเคียน)	๓๗๐,๔๔๐		✓			๒๒๑,๑๔๕	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๔	โครงการเสริมสร้างความรู้สู่กระบวนการพัฒนาเด็ก	๒๐,๐๐๐		✓			๑,๒๕๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๕	วัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม (นม)	๒,๑๐๐,๐๐๐		✓			๙๘๖,๘๕๘.๖๖	งานการศึกษา สำนักปลัด	
๑๖	อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนบ้านคลองดิน	๑,๙๓๒,๐๐๐		✓			๙๘๙,๘๕๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๗	อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนบ้านทวดเหนือ	๒๕๒,๐๐๐		✓			๑๓๒,๐๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๘	อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนบ้านนาเคียน	๑,๕๙๖,๐๐๐		✓			๗๖๔,๔๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๙	อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนวัดพระมงกุฎ	๑๗๖,๔๐๐		✓			๑๐๐,๘๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒๐	อุดหนุนขององค์กรศาสนา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะห์ฮีดีน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๙,๓๕๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒๑	อุดหนุนขององค์กรศาสนา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะห์ฮีดีน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๓,๕๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒๒	อุดหนุนขององค์กรศาสนา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะห์ฮีดีน (ค่าหนังสือเรียน)	๙,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒๓	อุดหนุนขององค์กรศาสนา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะห์ฮีดีน (ค่าอาหารกลางวัน)	๓๔๔,๗๑๕		✓			๑๙๙,๙๙๕	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒๔	อุดหนุนขององค์กรศาสนา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะห์ฮีดีน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๙,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะห์ฮีดีน	๑๑๓,๙๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
รวม	๒๕ โครงการ	๗,๙๓๒,๖๓๕	-	๑๑ โครงการ	๑๔ โครงการ	-	๓,๗๗๘,๐๗๘.๖๖		

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการตลาดรวมภูอนำซื้อ	๑๐๐,๐๐๐		✓			๒๕,๕๖๐	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”	๕๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๕	๑๘๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๓๒๐,๐๐๐	-	๑ โครงการ	๒ โครงการ	-	๒๕,๕๖๐		

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐		✓			๓,๐๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนักงาน ปลัด	
๒	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ	๑๕,๐๐๐	✓				๑๕,๐๐๐	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักงาน ปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๑๑๕,๐๐๐	๑ โครงการ	๑ โครงการ	-	-	๑๘,๐๐๐		

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและ ประชาชนตำบลนาเคียน	๕๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนา เคียน	๑๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐				✓	-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนา เคียน	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านหนองบัว ตำบลนาเคียน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านหัวทะเล หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านโคกมุด หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มสตรีบ้านนาเคียน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๙	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบารอกัดฟาร์ม หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๑๐	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดินอินทรีย์ทรัพย์ นคร หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๑๑	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๑๒	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ระดับย่านลิเภา หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๑๓	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัตว์ปีกบ้านคลอง ดิน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๑๔	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มสันติสุขฝั่ง ชันโรง หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
รวม	๑๔ โครงการ	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๑๓ โครงการ	๑ โครงการ	-		

๑.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลนา เคียน	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ. คัพ”	๓๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๓๓๐,๐๐๐	-	-	๒ โครงการ	-	-		

๑.๖ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.)	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน การเกษตร สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	๑ โครงการ	-	-		

๑.๗ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๖๐๐,๐๐๐		✓			๖,๑๐๘,๓๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนักงาน ปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๘๔๐,๐๐๐		✓			๑,๖๑๗,๒๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนักงาน ปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐		✓			๒๗,๐๐๐	งานพัฒนา ชุมชน สำนักงาน ปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๑๗,๕๑๒,๐๐๐	-	๓ โครงการ	-	-	๗,๗๔๕,๕๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมงานเมาลิดิน นบิตำบลนาเคียน	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีมาฆบูชา (กวนข้าวต้มสุปายาส)	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานประเพณี วันอาชูรอสมพันธ์	๓๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๘๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ	๗๐,๐๐๐	✓				๗๐,๐๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๖	โครงการถือศีลตลอดในเดือนรอมฎอน	๒๕๐,๐๐๐		✓			๑๒,๖๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๗	โครงการจัดงานประเพณี วันฮารีรายอ	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช โครงการ จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราช	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัด	
๙	อุดหนุนส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาลบุญ สารทเดือนสิบ	๑๓,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษา สำนักปลัด	
๑๐	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดการาหมาด หมู่ที่ ๑	๖๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๑	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดพัฒนุสูลูนา หมู่ที่ ๓	๖๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๒	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดมูวะห์ฮิดีน หมู่ที่ ๔	๖๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๓	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดนุรุลอิสลาม หมู่ที่ ๕	๖๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๔	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดดาริสลาม หมู่ที่ ๕	๖๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๕	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดबारากาต หมู่ที่ ๕	๖๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๖	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดขอลาฮุดดิน หมู่ที่ ๖	๖๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๗	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดศรีอรุณอิสลาม หมู่ที่ ๗	๖๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดนูรุลญันนะฮ์ หมู่ที่ ๘	๖๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๙	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดอัลมูบาร็อก หมู่ที่ ๘	๖๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
รวม	๑๙ โครงการ	๑,๓๖๘,๐๐๐	๓ โครงการ	๑ โครงการ	๑๕ โครงการ	-	๑๐๗,๖๐๐		

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครศรีธรรมราช	๒๕,๗๔๐	✓				๒๕,๗๓๗.๘๘	กองช่าง	
รวม	๑ โครงการ	๒๕,๗๔๐	๑ โครงการ	-	-	-	๒๕,๗๓๗.๘๘		

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายสี่ แยกหัวทะเล-มัสยิดการาหมาด หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐		✓			๔๓๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาพัฒน์- พิทักษ์ดารานาโน หมู่ที่ ๒	๒๗๓,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๓	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยโต๊ะ ท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	๑๑๔,๓๐๐			✓		-	กองช่าง	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กซอยโต๊ะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	๔๓๓,๕๐๐			✓		-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านออก-คลองดิน (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔	๘๔,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยโคกก่อ หมู่ที่ ๔	๓๐๓,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๗	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายสนาม ฟุตบอล (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๕	๒๑๕,๑๐๐		✓			๑๗๙,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยหนองไทร หมู่ที่ ๕	๑๘๓,๖๐๐			✓		-	กองช่าง	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านออก-หนองยาโอ หมู่ที่ ๕	๓๒,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยนกุล (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๖	๑๐๖,๒๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายประชา อุทิศ-ปอเนาะ หมู่ที่ ๖	๒๕๒,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กซอยตันจันทร์ ๒ (แยกที่ ๒) หมู่ที่ ๖	๒๓๓,๘๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๓	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	๔๙๑,๘๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยโต๊ะเปี้ยะ ๒ หมู่ที่ ๗	๑๒๓,๓๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ (ลำ เหมือง) หมู่ที่ ๘	๔๘๘,๔๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยอิษ รา (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๙	๑๔๖,๕๐๐		✓			๑๑๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยวงษ์มณี หมู่ที่ ๙	๒๖๖,๔๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กซอยข้างวัดบัว หมู่ที่ ๙	๕๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๙	โครงการวางท่อลอดถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยข้างวัดบัว หมู่ที่ ๙	๔๖,๙๐๐			✓		-	กองช่าง	
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กซอยโต๊ะยี่ตีเกาะ-ทุ่งศรีเพชร หมู่ที่ ๑	๓๕๘,๑๐๐		✓			๓๐๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านตึก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑	๒๑๓,๘๐๐		✓			๑๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอย สามัคคี หมู่ที่ ๒	๓๖๙,๖๐๐		✓			๒๒๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยโคก ม่วง-ตันปุระ หมู่ที่ ๒	๘๑,๘๐๐	✓				๘๑,๘๐๐	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยห้วย ผักกูด-นาบอน หมู่ที่ ๒	๘๘,๔๐๐	✓				๘๘,๔๐๐	กองช่าง	
๒๕	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายพัฒนา (แยกหอลัง) หมู่ที่ ๓	๑๐๓,๑๐๐		✓			๖๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยโต๊ะเปี้ยะ หมู่ที่ ๓	๔๔๖,๙๐๐	✓				๔๒๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กซอยโต๊ะอีหม่ามแสน หมู่ที่ ๓	๓๕๑,๐๐๐		✓			๓๔๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยโต๊ะกะสา หมู่ที่ ๔	๑๑๑,๐๐๐	✓				๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายตันหัว-นาฮี หมู่ที่ ๕	๓๙๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	๓๑๐,๐๐๐	✓				๒๙๒,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
	เหล็กขอยบ้านออก๑ หมู่ที่ ๕								
๓๑	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกขอยใต้ะ แป้น หมู่ที่ ๗	๕๔,๕๐๐		✓			๓๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓๒	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกขอย ใต้ะเปี้ยะ-บงหมาน หมู่ที่ ๗	๙๑,๙๐๐		✓			๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายพระมงกุฎ-บ้านตาล หมู่ที่ ๗	๓๐๙,๐๐๐	✓				๒๗๔,๐๐๐	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายนาค้อ หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐		✓			๒๖๖,๐๐๐	กองช่าง	
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กสายประชาวูทิศ หมู่ที่ ๘	๓๙๗,๘๐๐		✓			๓๗๑,๐๐๐	กองช่าง	
๓๖	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกขอยข้างวัด บัว (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐		✓			๓๐๔,๐๐๐	กองช่าง	
๓๗	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกขอยร่วมใจ หมู่ที่ ๙	๕๐,๔๐๐		✓			๒๗,๐๐๐	กองช่าง	
๓๘	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกขอยวุฒิ มาศ หมู่ที่ ๙	๙๑,๙๐๐		✓			๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีต เสริมเหล็กขอยท่าลาดรีสอร์ท หมู่ที่ ๙	๔๖,๕๐๐			✓		-	กองช่าง	
รวม	๓๙ โครงการ	๙,๐๑๔,๕๐๐	๖ โครงการ	๑๕ โครงการ	๑๘ โครงการ	-	๔,๒๑๔,๒๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ สาธารณะภายในตำบล	๕๐,๐๐๐		✓			๘,๙๑๐	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	๑ โครงการ	-	-	๘,๙๑๐		

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำ สาธารณะ	๕,๐๐๐			✓		-	งาน การเกษตร สำนักปลัด	
๒	โครงการปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ	๑๐,๐๐๐				✓	-	งาน การเกษตร สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	๑ โครงการ	๑ โครงการ	-		

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารและจัดการองค์กร การเมืองการปกครอง

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสวดอาคารสถานที่ราชการ	๑๒๙,๕๐๐		✓			๕๓,๙๕๕	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐				✓	-	งานกิจการ สภา สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐				✓	-	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	
๕	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	๒๐,๐๐๐	✓				๑๘,๒๔๐	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	
๖	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Nakean Smart service)	๒๐๐,๐๐๐		✓			๔๓,๘๘๒.๒๙	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	
๗	โครงการร่วมรณรงค์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน	๑๐,๐๐๐			✓		-	งานกิจการ สภา สำนักปลัด	
๘	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน	๑๕,๐๐๐			✓		-	งาน กฎหมาย และคดี สำนักปลัด	
๙	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑๕,๐๐๐	✓				๑๔,๙๘๐	งาน กฎหมาย และคดี สำนักปลัด	
๑๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการกองคลัง	๑๑๔,๐๐๐		✓			๔๗,๕๐๐	กองคลัง อบต.นาเคียน	
๑๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	๕๐,๐๐๐			✓		-	กองคลัง อบต.นาเคียน	
๑๒	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน	๓๐,๐๐๐	✓				๗,๒๐๐	กองคลัง อบต.นาเคียน	
๑๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	๓๐,๐๐๐			✓		-	กองคลัง อบต.นาเคียน	
๑๔	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๒๔,๐๐๐		✓			๑๓๔,๑๐๐	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	
๑๕	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม	๗๖๘,๐๐๐		✓			๓๐๕,๑๑๘	งาน	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
	โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูล ฝอยตำบลนาเคียน							สาธารณสุข สำนักปลัด	
๑๖	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชนด้านงานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๓๒๔,๐๐๐		✓			๑๓๔,๔๒๐	กองช่าง	
๑๗	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชนด้านงานไฟฟ้าถนน	๑๐๘,๐๐๐		✓			๑๑๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการประชาชนด้านงานกิจการ ประปา	๖๔๘,๐๐๐		✓			๒๑๐,๗๗๘	กองช่าง	
๑๙	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตาม โครงการพัฒนาศักยภาพการแพทย์ ฉุกเฉิน	๑๐๘,๐๐๐		✓			๔๔,๔๒๐	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
รวม	๑๙ โครงการ	๓,๑๐๓,๕๐๐	๓ โครงการ	๔ โครงการ	๕ โครงการ	๒ โครงการ	๑,๑๓๑,๕๙๓.๒๙		

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการตั้งจุดตรวจร่วมแบบบูรณา การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๔๕,๐๐๐	✓				๔๔,๖๐๐	งานป้องกัน ฯสำนักปลัด	
๒	โครงการตั้งจุดตรวจร่วมแบบบูรณา การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๔๕,๐๐๐			✓		-	งาน ป้องกันฯ สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเคียน	๕๐,๐๐๐			✓		-	งาน ป้องกันฯ สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐			✓		-	งาน ป้องกันฯ สำนักปลัด	
รวม	๔ โครงการ	๓๔๐,๐๐๐	๑ โครงการ	-	๓ โครงการ	-	๔๔,๖๐๐		

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๑๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑ โครงการ	-	-		

๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานวิเคราะห์ ฯ สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	๑ โครงการ	-	-		

๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการตกแต่งอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล	๔๑๑,๕๐๐			✓		-	กองช่าง	
รวม	๑	๔๑๑,๕๐๐	-	-	๑ โครงการ	-	-		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ		
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๑๔,๐๐๐	-	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด			✓
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๑๖,๘๐๐	๑๖,๘๐๐	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด		✓	
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด		✓	
๔	โต๊ะหมู่บูชา	๘,๖๐๐	-	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด			✓
๕	เก้าอี้สำนักงาน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ สำนักปลัด		✓	
๖	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๙	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		✓	
๗	ชั้นเก็บแฟ้ม ๒ ชั้น ๒๐ ช่อง	๔,๐๐๐	-	กองคลัง อบต.นาเคียน			✓
๘	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๘,๐๐๐	-	กองคลัง อบต.นาเคียน			✓
รวม	๘	๒๐๕,๔๐๐	๑๖๐,๗๙๙		-	๔	๔

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ		
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด		✓	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด		✓	
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘ หน้า/ นาที)	๒๖,๗๐๐	๒๖,๗๐๐	กองคลัง อบต.นาเคียน		✓	
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด		✓	
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด		✓	
๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด		✓	
รวม	๖	๑๐๒,๗๐๐	๑๐๒,๗๐๐		-	๖	-

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ		
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	-	กองช่าง			✓ (ยกเลิก)
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๕,๐๐๐	-	กองช่าง			✓ (ยกเลิก)
รวม	๒	๓๗,๐๐๐	-		-	-	๒

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ		
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	รถประจำตำแหน่งนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	๑,๒๘๒,๐๐๐	-	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด			✓ (ยกเลิก)
๒	รถบรรทุก (ดีเซล)	๑,๐๕๕,๐๐๐	-	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด			✓
รวม	๒	๒,๓๓๗,๐๐๐	-		-	-	๒

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ		
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี	๕๑,๔๐๐	-	กองช่าง			✓ (ยกเลิก)
รวม	๑	๕๑,๔๐๐	-		-	-	๑

๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ		
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	รถบดแบบสันสะเทือน	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง			✓
รวม	๑	๒,๓๐๐,๐๐๐	-		-	-	๑

๔.๒ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ		
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	เครื่องตัดคอนกรีต	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	งานกิจการประปา กองช่าง	✓		
รวม	๑	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		๑	-	-

๕. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ		
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	เครื่องเลื่อยโซยนต์	๑๐,๐๐๐	-	งานป้องกันและ บรรเทา สำนักปลัด			✓
รวม	๑	๑๐,๐๐๐	-		-	-	๑

๕.๒ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ		
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	ปั๊มรีสูบน้ำ	๑๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	งานกิจการประปา กองช่าง	✓		
รวม	๑	๑๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		๑	-	-

๖. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ		
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัด		✓	
รวม	๑	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐		-	๑	-

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ สรุปได้ดังนี้

- โครงการและครุภัณฑ์ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๖๒ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑๖๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๒
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๘๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๕
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๔

ส่วนที่ ๔

วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

๑. ปัญหา/อุปสรรค

๑. การดำเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดอุปสรรคส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดและชะลอการดำเนินงาน

๒. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานแต่ละโครงการยังไม่มีผลสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน

๒. ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) สามารถเสนอข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการดำเนินงานดังนี้

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในรอบ ๖ เดือน พบว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๒ โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๘๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๕ โครงการยกเลิกโครงการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๔ พิจารณาว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้ระดับน้อย ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสำนัก/กอง ที่กำกับดูแลในสายงานและผู้บริหารสูงสุดจะต้องเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป