

ส่วนที่ ๑

สาระสำคัญของแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

๑. วิสัยทัศน์ (Vision)

“คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สาธารณูปโภคพร้อม สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

๒. เป้าประสงค์ (Goal)

๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในตำบลทุกระดับอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
๓. ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน
๔. มีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และสำหรับการทำการเกษตร ป้องกันปัญหาน้ำท่วม การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
๕. พัฒนาการบริหารงานให้มีศักยภาพและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
๖. สนับสนุนระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓. พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๓. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๔. การบริหารจัดการแหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาบริหารงาน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการตรวจสอบและการติดตามประเมินผล
๖. ส่งเสริมให้ประชากรมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน (Strategic)

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมือง การปกครอง

๕. แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาภาคการเกษตร ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ฝึกอาชีพ
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาสังคม สนับสนุนสวัสดิการและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
- แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขในตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ บูรณะและบำรุงรักษาวัด มัสยิดและโบสถ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ จัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้าน

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ จัดให้มีการติดตั้งและขยายเขตโทรศัพท์

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สนับสนุนให้มีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคาร/บ่อดักไขมัน/ผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสภาพแวดล้อมและจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมือง การปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ส่งเสริมการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีรายละเอียดของแผนประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
 - ๑.๑ แผนงานการศึกษา
 - ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข
 - ๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - ๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - ๑.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - ๑.๖ แผนงานการเกษตร
๒. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - ๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
 - ๔.๒ แผนงานการเกษตร
 - ๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและจัดการองค์กร การเมืองการปกครอง
 - ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - ๕.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - ๕.๓ แผนงานการพาณิชย์
 - ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - ๕.๓ แผนงานสาธารณสุข
 - ๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๕๒	๗,๐๕๐,๕๗๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๖	๑,๓๘๑,๐๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓	๑๒,๐๗๙,๔๙๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๙	๔,๖๙๘,๙๐๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมือง การปกครอง	๒๗	๒,๙๘๘,๔๕๐.๐๐
รวมโครงการ	๑๖๗	๒๘,๑๙๘,๔๑๐.๐๐
๖. ครุภัณฑ์	๑๔	๑,๑๕๙,๑๐๐.๐๐
รวมครุภัณฑ์	๑๔	๑,๑๕๙,๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๘๑	๒๙,๓๕๗,๕๑๐.๐๐

ส่วนที่ ๓
ผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน							
		ดำเนินการแล้ว	ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	ยกเลิกโครงการ	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๕๒	๒	๓.๘๕	๑๐	๑๙.๒๓	๔๐	๗๖.๙๒	๐	๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๖	๓	๑๑.๕๔	๑	๓.๘๕	๒๒	๘๔.๖๑	๐	๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓	๐	๐	๑๖	๓๗.๒๑	๒๗	๖๒.๗๙	๐	๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๙	๑	๕.๒๖	๑๓	๖๘.๔๒	๔	๒๑.๐๖	๑	๕.๒๖
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและจัดการองค์กร การเมือง การปกครอง	๒๗	๕	๑๘.๕๒	๘	๒๙.๖๓	๑๔	๕๑.๘๕	๐	๐
รวมโครงการ	๑๖๗	๑๑	๖.๕๙	๔๘	๒๘.๗๔	๑๐๗	๖๔.๐๗	๑	๐.๖๐
๖. ครุภัณฑ์	๑๔	๘	๕๗.๑๔	๑	๗.๑๔	๓	๒๑.๔๓	๒	๑๔.๒๙
รวมครุภัณฑ์	๑๔	๘	๕๗.๑๔	๑	๗.๑๔	๓	๒๑.๔๓	๒	๑๔.๒๙
รวมทั้งสิ้น	๑๘๑	๑๙	๑๐.๕๐	๔๙	๒๗.๐๗	๑๑๐	๖๐.๗๗	๓	๑.๖๖

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒	โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์	๕,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๓	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ขับร้องนาซิด แบบดั้งเดิม)	๑๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง) ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมัสยิดมูวะหะฮียัติน	๖๓๑,๒๐๐		✓			๓๑๕,๖๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (เงินประกัน สังคมของพนักงานจ้าง) ของศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด มูวะหะฮียัติน	๓๖,๓๖๐		✓			๑๘,๑๘๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินเพิ่มค่าครองชีพ ชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง) ของศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมู วะหะฮียัติน	๙๖,๐๐๐		✓			๔๘,๐๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๘,๑๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๒,๗๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเคียน	๑๐๔,๗๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) ศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมู วะหะฮียัติน	๑๐๘,๓๓๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	๗,๘๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๑,๓๑๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเคียน)	๓๗๗,๑๐๐		✓			๒๙๑,๑๙๕	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๕	โครงการเสริมสร้างความรู้สู่กระบวนการพัฒนาเด็ก	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนบ้านคลองดิน)	๒,๐๖๘,๐๐๐		✓			๑,๐๑๙,๗๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนบ้านทวดเหนือ)	๒๓๗,๖๐๐		✓			๑๒๖,๙๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนบ้านนาเคียน)	๑,๖๑๐,๔๐๐		✓			๘๑๖,๒๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๑๙	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนวัดพระมงกุฎ)	๒๕๒,๐๐๐		✓			๑๒๖,๐๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒๐	อุดหนุนขององค์กรศาสนา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะหีฮัตตีน (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๑๗,๗๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒๑	อุดหนุนขององค์กรศาสนา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะหีฮัตตีน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๒,๓๕๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒๒	อุดหนุนขององค์กรศาสนา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะหีฮัตตีน (ค่าหนังสือเรียน)	๗,๖๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒๓	อุดหนุนขององค์กรศาสนา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะหีฮัตตีน (ค่าอาหารกลางวัน)	๓๙๐,๓๐๐		✓			๑๙๙,๑๒๕	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒๔	อุดหนุนขององค์กรศาสนา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดมูวะหีฮัตตีน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๑,๐๒๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
รวม	๒๔ โครงการ	๖,๐๖๕,๕๗๐	๑ โครงการ	๙ โครงการ	๑๔ โครงการ	-	๒,๙๘๐,๙๐๐		

๑.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”	๔๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๒	โครงการตลาดนัดรวมภูอนำซื้อ	๑๐๐,๐๐๐		✓			๕๓,๕๖๐	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตาม โครงการโครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ ตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตาม โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตาม โครงการโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตาม โครงการโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตาม โครงการโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตาม โครงการโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be Number one (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	อุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตาม โครงการโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be Number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรฉัตร หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๑๐	อุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตาม โครงการโครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และ เด็กตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช กุมารี หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๑๑	อุดหนุนองค์กรประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตาม โครงการโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่าท่านภักดิ์ มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
รวม	๑๑ โครงการ	๓๒๐,๐๐๐	-	๑ โครงการ	๑๐ โครงการ	-	๕๓,๕๖๐		

๑.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ตามโครงการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑๕,๐๐๐	✓				๑๕,๐๐๐	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๖๕,๐๐๐	๑ โครงการ	-	๑ โครงการ	-	๑๕,๐๐๐		

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและ ประชาชนตำบลนาเคียน	๕๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมศูนย์ พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลนาเคียน	๑๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชลอธมาชัยฟาร์ม หมู่ ที่ ๘ โครงการจัดซื้อโคบ้านโครงสร้างดี พัฒนาสายพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบารอกัดฟาร์ม หมู่ที่ ๕ โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิิกส์เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัตว์ปีกบ้านคลองดิน หมู่ที่ ๔ ตามโครงการพัฒนาเลี้ยงสัตว์ ปีกตำบลนาเคียน	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านหนองบัว หมู่ ที่ ๗ ตามโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มจัก สานย่านลิเภาบ้านหนองบัว	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านโคกมุด หมู่ ที่ ๘ ตามโครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มตัด เย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านโคกมุด	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๙	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพฤษภาพันธุ์ฟาร์ม หมู่ที่ ๕ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตและการตลาดกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนพฤษภาพันธุ์ฟาร์ม	๒๐,๐๐๐			✓			งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๑๐	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดินอินทรีย์ทรัพย์ นคร หมู่ที่ ๕ ตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดิน อินทรีย์	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๑๑	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มสตรีบ้านนาเคียน หมู่ที่ ๗ ตาม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัก สานย่านลิเภา	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๑๒	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา หมู่ที่ ๙ ตาม โครงการส่งเสริมอาชีพเครื่องปั้นดินเผา	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๓	อุดหนุนองค์กรประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มสันติสุขผึ้ง ชั้นโรง หมู่ที่ ๖ ตามโครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฝั่งชั้นโรง	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
รวม	๑๓ โครงการ	๒๘๐,๐๐๐	-	-	๑๓ โครงการ	-	-		

๑.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลนา เคียน	๓๐๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑ โครงการ	-	-		

๑.๖ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.)	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน การเกษตร สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	-	๑ โครงการ	-	-		

๒. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมงานเมาลิดิน นบิตำบนาเคียน	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี มาฆบูชา (กวนข้าววมธูปายาส)	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดงานประเพณี วันอาชูรอสมพันธ์	๓๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์	๘๐,๐๐๐			✓		-	งาน การศึกษา สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ	๗๐,๐๐๐	✓				๗๐,๐๐๐	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๖	โครงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน	๒๕๓,๐๐๐		✓			๑๖๔,๒๔๐	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๗	อุดหนุนส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โครงการ จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนครศรีธรรมราช	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๘	อุดหนุนส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ	๑๓,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๙	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดการาหมาด หมู่ที่ ๑ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและประชาชน มัสยิดการาหมาด	๖๐,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๑๐	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดพัฒนาฮูนา หมู่ที่ ๓ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและประชาชน (มัสยิดพัฒนาฮูนา)	๖๐,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๑๑	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดมูวะหีฮีน หมู่ที่ ๔ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและประชาชนประจำมัสยิดมูวะหีฮีน	๖๐,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๑๒	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดนูรุลอิสลาม หมู่ที่ ๕ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและประชาชน มัสยิดนูรุลอิสลาม	๖๐,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๑๓	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดดาริสลาม หมู่ที่ ๕ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและประชาชน มัสยิดดาริสลาม	๖๐,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๑๔	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดบารอกาต หมู่ที่ ๕ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและประชาชน มัสยิดบารอกาต (บ้านปัตตานี)	๖๐,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษาสำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๕	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดชอลาฮุดดีน หมู่ที่ ๖ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและประชาชน มัสยิดชอลาฮุดดีน	๖๐,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๑๖	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดศรีอรุณอิสลาม หมู่ที่ ๗ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและประชาชน มัสยิดศรีอรุณอิสลาม	๖๐,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๑๗	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดนุรุลญันนะห์ หมู่ที่ ๘ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและประชาชน มัสยิดนุรุลญันนะห์	๖๐,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษาสำนักปลัด	
๑๘	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดอัลมูบาร็อก หมู่ที่ ๘ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านศาสนาและจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนและประชาชน มัสยิดอัลมูบาร็อก	๖๐,๐๐๐			✓		-	งานการศึกษาสำนักปลัด	
รวม	๑๘ โครงการ	๑,๒๒๑,๐๐๐	๓ โครงการ	๑ โครงการ	๑๔ โครงการ	-	๒๕๙,๒๕๐		

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดการาหมาด หมู่ที่ ๑ ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำมัสยิดการาหมาด	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด	
๒	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดชอลาฮุดดีน หมู่ที่ ๖ ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำมัสยิดชอลาฮุดดีน	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด	
๓	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดดาริสลาม หมู่ที่ ๕ ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำมัสยิดดาริสลาม	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด	
๔	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดนุรุลญันนะห์ หมู่ที่ ๘ ตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำมัสยิดนุรุลญันนะห์	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดนูรุลอิสลาม หมู่ที่ ๕ ตาม โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำ มัสยิดนูรุลอิสลาม	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดมูวะหือดีน หมู่ที่ ๔ ตาม โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำ มัสยิดมูวะหือดีน	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดศรีอรุณอิสลาม หมู่ที่ ๗ ตาม โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำ มัสยิดศรีอรุณอิสลาม	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนองค์กรศาสนา มัสยิดอัลมูบาร็อก หมู่ที่ ๘ ตาม โครงการส่งเสริมให้ความรู้ในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำ มัสยิดอัลมูบาร็อก	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	
รวม	๘ โครงการ	๑๖๐,๐๐๐	-	-	๘ โครงการ	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะซอยปอเนาะใต้ครุฑหลิ หมู่ที่ ๕	๓๓,๕๒๐			✓		-	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะซอยมัสยิด-ชลประทาน หมู่ ที่ ๖	๖๕,๘๖๐			✓		-	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะซอยเลียบบคลองดิน หมู่ที่ ๔	๕๗,๓๖๐			✓		-	กองช่าง	
๔	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะซอยวังม่วง หมู่ที่ ๗	๗๓,๑๘๐			✓		-	กองช่าง	
๕	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะซอยศรีวิชัย หมู่ที่ ๕	๑๓๐,๖๑๐			✓		-	กองช่าง	
๖	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะซอยหนองโสม หมู่ที่ ๓	๕๓,๗๒๐			✓		-	กองช่าง	
๗	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า สาธารณะถนนนาเคียน-มะขามชุม หมู่ที่ ๙	๓๗,๕๔๐			✓		-	กองช่าง	
รวม	๗ โครงการ	๔๕๑,๗๙๐	-	-	๗ โครงการ	-	-		

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลส.สาย ประชานุเคราะห์-ห้าแยกชลประทาน หมู่ที่ ๔	๔๔๕,๐๐๐		✓			๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยใต้ะเจ๊ะหมาด หมู่ที่ ๓	๓๖๐,๐๐๐		✓			๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยขุนเดช หมู่ที่ ๕	๒๗๘,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยต้นจันทร์ ๒ หมู่ที่ ๖	๔๔๔,๐๐๐		✓			๔๔๔,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยใต้ะท่านขุน (แยกที่ ๑) หมู่ที่ ๓	๒๘๒,๐๐๐		✓			๒๘๒,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยใต้ะท่านขุน (แยกที่ ๒) หมู่ที่ ๓	๒๐๘,๐๐๐		✓			๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยใต้ะหมาน หมู่ที่ ๔	๒๕๔,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยบ้านออก ๑ หมู่ที่ ๕	๑๓๓,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยบ้านออกใหม่ ๑ หมู่ที่ ๕	๓๒๗,๐๐๐		✓			๓๒๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยปอเนาะอัลมูบาร็อค หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขอยพิทักษ์ดารา-ทุ่ง ศรีเพชร หมู่ที่ ๒	๒๔๙,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขอยวงษ์มนี (ซ้าย ทาง) หมู่ที่ ๙	๔๙๙,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวทะเล-โคก ม่วง หมู่ที่ ๒	๒๔๙,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	๓,๓๗๖,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขอยหนองบัว ๑ หมู่ที่ ๗	๑๓๙,๐๐๐		✓			๑๓๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐		✓			๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกขอยลุงรวาย หมู่ที่ ๗	๑๑๘,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๘	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายใต้ะยี่ โกบ หมู่ที่ ๘	๒๔๓,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๙	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายประชา อุทิศ-ปอเนาะ หมู่ที่ ๖	๒๓๑,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.สายสี่ แยกหัวทะเล-มัสยิดการาหมาด หมู่ที่ ๑	๔๗๘,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๒๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขอยข้างวัดบัว (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๙	๑๖๗,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใต้ยี่ตีเมาะ-ทุ่งศรีเพชร หมู่ที่ ๑	๒๗๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ว่าช่วย หมู่ที่ ๗	๑๗๗,๐๐๐		✓			๑๗๗,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแสงเดือน-ไสหญ้าคา	๔๐๔,๐๐๐		✓			๔๐๒,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๕	โครงการขยายผิวจราจรถนนหินคลุกซอยวงหัท หมู่ที่ ๖	๓๘,๐๐๐		✓			๓๘,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๖	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยคันจันทร์ แยก ๑ หมู่ที่ ๖	๖๔,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เงินสะสม
๒๗	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยใต้ตะแยก ๑ หมู่ที่ ๕	๒๙๙,๐๐๐		✓			๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๒๘	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยใต้ยี่หราบ หมู่ที่ ๗	๓๙,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เงินสะสม
๒๙	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยยูโส๊ะ หมู่ที่ ๓	๗๕,๐๐๐		✓			๗๕,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๐	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยวังนายบุญ หมู่ที่ ๗	๑๐๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เงินสะสม
๓๑	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยสันติสุข ๑ หมู่ที่ ๔	๕๘,๐๐๐		✓			๕๘,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๒	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกซอยสามัคคี หมู่ที่ ๒	๕๒,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เงินสะสม
๓๓	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายพัฒนา (แยกทองถ้ง) หมู่ที่ ๓	๑๘,๐๐๐		✓			๑๘,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายสี่แยกหัวทะเล-มัสยิดการาหมาด หมู่ที่ ๑	๑๔๗,๐๐๐		✓			๑๔๗,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๓๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกกอ-มัสยิด-ชลประทาน หมู่ที่ ๗	๓๑๑,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	เงินสะสม
๓๖	โครงการปรับปรุงฝाप่อกพัก คสล. หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลนาเคียน	๙๑,๗๐๐			✓		-	กองช่าง	เงินสะสม
รวม	๓๖ โครงการ	๑๑,๖๒๗,๗๐๐	-	๑๖ โครงการ	๒๐ โครงการ	-	๓,๘๕๑,๐๐๐		

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะภายในตำบล	๕๐,๐๐๐	✓				๑๕,๐๓๖	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยตำบลนาเคียน	๗๒๐,๐๐๐		✓			๓๐๐,๐๐๐	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด	
รวม	๒ โครงการ	๗๗๐,๐๐๐	๑ โครงการ	๑ โครงการ	-	-	๓๑๕,๐๓๖		

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ซอย ทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๓	๑๐๓,๗๐๐		✓			๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาสาย ชลประทาน หมู่ที่ ๔	๑๙,๕๐๐		✓			๑๖,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาสายห้า แยกชลประทาน-หลังโรงเรียน หมู่ที่ ๔	๔๐,๘๐๐		✓			๓๔,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยใต้ รอมมาน (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ ๓ (บ่อที่ ๒)	๓๙๙,๐๐๐		✓			๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๕	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยท่าน ขุน (บ้านทุ่งโหนด) หมู่ที่ ๓ (บ่อที่ ๒)	๓๙๙,๐๐๐		✓			๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๖	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยทุ่ง ป่อง (บ้านปากสระ) หมู่ที่ ๑ (บ่อที่ ๒)	๓๙๙,๐๐๐		✓			๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๗	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยบ้าน ออก ๔ (บ้านนาเคียนเหนือ) หมู่ที่ ๕	๔๑๔,๐๐๐		✓			๔๑๔,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๘	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลซอยลาภ พรณา(บ้านทวดเหนือ)หมู่ที่ ๙(บ่อที่ ๒)	๓๙๙,๐๐๐		✓			๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๙	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอยวง หส์ (บ้านนาเคียนใต้) หมู่ที่ ๖ (บ่อที่ ๒)	๓๙๙,๐๐๐		✓			๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๐	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซอย สันติสุข (บ้านคลองดิน) หมู่ที่ ๔ (บ่อที่ ๒)	๓๙๙,๐๐๐		✓			๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านต้น โหนด (บ้านนาเคียนใต้) หมู่ที่ ๖ (บ่อที่ ๒)	๓๙๙,๐๐๐		✓			๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล โรงฆ่า สัตว์ปีก (บ้านโคกม่วง) หมู่ที่ ๘ (บ่อที่ ๒)	๓๙๙,๐๐๐		✓			๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	เงินสะสม
๑๓	โครงการขยายท่อเมนประปาซอยร่วม ใจ หมู่ที่ ๙	๑๐,๕๐๐			✓		-	กองช่าง	เงินสะสม
๑๔	โครงการปรับปรุงท่อเมนซอยประชา เคราะห์-โรงผัก หมู่ที่ ๔	๑๑๓,๔๐๐			✓		-	กองช่าง	เงินสะสม
รวม	๑๔ โครงการ	๓,๘๙๓,๓๐๐	-	๑๒ โครงการ	๒ โครงการ	-	๓,๗๕๕,๐๐๐		

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๒๐,๐๐๐			✓		-	งาน การเกษตร สำนักปลัด	
๒	โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ	๕,๐๐๐			✓		-	งาน การเกษตร สำนักปลัด	
๓	โครงการปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ	๑๐,๐๐๐				✓	-	งาน การเกษตร สำนักปลัด	
รวม	๓ โครงการ	๓๕,๐๐๐	-	-	๒ โครงการ	๑ โครงการ	-		

๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารและจัดการองค์กร การเมืองการปกครอง

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	
๒	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ	๑๒๙,๕๐๐		✓			๕๓,๙๕๕	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	✓				๓๒,๕๑๘	งานกิจการ สภา สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐			✓		-	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	
๕	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	๔๐,๐๐๐			✓		-	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	
๖	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานบริหาร ทั่วไป สำนักปลัด	
๗	โครงการร่วมรณรงค์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน	๒๐,๐๐๐			✓		-	งานกิจการ สภา สำนักปลัด	
๘	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำหรับประชาชน	๑๕,๐๐๐			✓		-	งาน กฎหมาย และคดี สำนักปลัด	
๙	โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑๕,๐๐๐			✓		-	งาน กฎหมาย และคดี สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน	๒๐,๐๐๐			✓		-	กองคลัง	
๑๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน อำเภอมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๐๐,๐๐๐		✓			๑๐๐,๐๐๐	กองคลัง	
๑๒	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน	๓๐,๐๐๐	✓				๒๕,๒๐๐	กองคลัง	
๑๓	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย	๓๐,๐๐๐			✓		-	กองคลัง	
๑๔	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๔๙,๙๕๐		✓			๑๒๓,๖๔๐	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด	
๑๕	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอกตามโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการกองคลัง	๑๑๔,๐๐๐		✓			๔๗,๕๐๐	กองคลัง	
๑๖	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนด้านงานก่อสร้าง	๓๒๔,๐๐๐		✓			๑๓๔,๔๐๐	กองช่าง	
๑๗	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนด้านงานไฟฟ้าถนน	๒๑๖,๐๐๐		✓			๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนด้านงานกิจการประปา	๖๔๘,๐๐๐		✓			๒๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการพัฒนาศักยภาพการแพทย์ฉุกเฉิน	๑๐๘,๐๐๐		✓			๔๕,๐๐๐	งานสาธารณสุขสำนักปลัด	
รวม	๑๙ โครงการ	๒,๒๘๙,๔๕๐	๓ โครงการ	๘ โครงการ	๘ โครงการ	-	๘๗๗,๒๑๓		

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการตั้งจุดตรวจร่วมแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐๐,๐๐๐	✓				๗๘,๕๐๐	งานป้องกันฯสำนักปลัด	
๒	โครงการตั้งจุดตรวจร่วมแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	งานป้องกันฯสำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน	๕๐,๐๐๐			✓		-	งานป้องกันฯสำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐			✓		-	งานป้องกันฯ สำนักปลัด	
รวม	๔ โครงการ	๓๕๐,๐๐๐	๑ โครงการ	-	๓ โครงการ	-	๗๘,๕๐๐		

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๑๐,๐๐๐			✓		-	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	๑ โครงการ	-	-		

๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	✓				๒,๑๕๐	ฝ่ายแผนงานฯ สำนักปลัด	
รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ โครงการ	-	-	-	๒,๑๕๐		

๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้าง พื้นฐานด้านสาธารณูปโภค (ไฟฟ้าส่อง สว่าง Smart I pole)	๑๒๕,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างห้องสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑๙๔,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	เงินสะสม
รวม	๒ โครงการ	๓๑๙,๐๐๐	-	-	๒ โครงการ	-	-		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗)

รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๘,๐๐๐	-	กองคลัง อบต.นาเคียน			✓	
๒	เก้าอี้ผู้บริหาร	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด	✓			
รวม	๒	๑๘,๐๐๐	๑๔,๐๐๐		๑	-	๑	-

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	๓๔,๘๐๐	๓๔,๘๐๐	งานป้องกัน สำนักปลัด อบต.นาเคียน	✓			
รวม	๑	๓๔,๘๐๐	๓๔,๘๐๐		๑	-	-	-

๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	๒๗,๒๐๐	๒๗,๒๐๐	สำนักปลัด อบต.นาเคียน	✓			
๒	โต๊ะพับอเนกประสงค์	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	สำนักปลัด อบต.นาเคียน	✓			
รวม	๒	๓๐,๘๐๐	๓๐,๘๐๐		๒	-	-	-

๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	กองช่าง				✓
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	-	กองช่าง				✓
รวม	๒	๔๐,๐๐๐	-		-	-	-	๒

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	-	กองคลัง อบต.นาเคียน			✓	
รวม	๑	๑๐,๐๐๐	-		-	-	๑	-

๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	✓			
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	✓			
รวม	๒	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		๒	-	-	-

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.นาเคียน	✓			
รวม	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๑	-	-	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๓.๑ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	ซัสมอเตอร์สูบน้ำ (Submerse)	๔๕๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	งานกิจการ ประปา กองช่าง		✓		
รวม	๑	๔๕๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐		-	๑	-	-

๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ๒๐๐ วัตต์	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	สำนักปลัด	✓			
รวม	๑	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐		๑	-	-	-

๔. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	สถานะการดำเนินการ			
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ
๑	รถบด	๔๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง			✓	
รวม	๑	๔๙๕,๐๐๐	-		-	-	๑	-

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

- โครงการและครุภัณฑ์ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๘๑ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑๘๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๗
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๑๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๗
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๖

ส่วนที่ ๔

วิเคราะห์ผลการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

จากการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) พบปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

๑. ปัญหา/อุปสรรค

๑. การดำเนินงานของแต่ละโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดอุปสรรคส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ต้องหยุดและชะลอการดำเนินงาน

๒. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ทำให้การดำเนินงานแต่ละโครงการยังไม่มีผลสอดคล้องกับเป้าหมาย ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน

๒. ข้อเสนอแนะ

จากการวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) สามารถเสนอข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนการดำเนินงานดังนี้

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในรอบ ๖ เดือน พบว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๗ โครงการ โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๗ โครงการยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๖ พิจารณาว่าโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จได้ระดับน้อย ดังนั้นผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสำนัก/กอง ที่กำกับดูแลในสายงานและผู้บริหารสูงสุดจะต้องเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไป